

속초 영어도서관 건립

□ 사업개요

- 위치 : 속초시 교동 1025-2번지(청초호유원지 내 교통안전체험관 인근)
- 시설규모 : 부지면적 2,190㎡ / 건축연면적 660㎡(지상2층) / 주차대수 23대
- 사업기간 : 2023. 2월 ~ 2025. 6월
- 총사업비 : 5,560백만원(도비 3,231백만원, 시비 2,329백만원)

세부 추진 일정

- '23. 5월 : 건축설계비 및 조사용역비 등 1회 추경 편성 : 306백만원 (도비 214, 시비 92)
- '23. 6월 : 건립지원사업비 도비 신청 / 3,017백만원('24년 2,262 / '25년 755)
- '23. 6월 : 공공건축 기획용역 준공
- '23. 7월 ~ '23. 10월 : 설계공모·심사
- '23. 10월 ~ '24. 4월 : 실시설계
- '24. 5월 ~ '25. 4월 : 공사 착공·준공
- '25. 5월 ~ 6월 : 시스템 구축 및 시범운영
- 2025. 7월(목표) : 속초 영어도서관 개관

□ 추진상황

- 2022. 9. 22. : 건립추진 방침 결정(공공도서관 분관 지위)
- 2022. 9. 26. : 중기지방재정계획 반영
- 2022. 9. 29. : 2023년 당초예산 반영(건축기획용역 등 29백만원)
- 2022. 10. 13. : 국유재산 영구시설물 축조관련 협의 완료(기획재정부)
- 2022. 11. 22. : 의정부 등 특성화 도서관 2개소(영어, 음악, 미술) 견학(시의회)
 - 견학기관 : 2개소(송파어린이영어도서관, 의정부영어도서관)
 - 도서관 공간배치 및 시스템 운영 현황, 영어교육프로그램(강좌) 벤치마킹 등

- 2022. 12. 13. : 도서관 명칭변경(속초 어린이영어도서관 → 속초 영어도서관)
※ 수요대상 확대 및 복합문화공간 조성
- 2023. 2. 7. : 공공건축 기획용역 착수
 - 용역기간/사업비 : 2023. 2. 7 ~ 6. / 16백만원
 - 건립 규모와 내용, 기간, 공간계획 등 사업 추진 관련 공공성과 사업성 사전검토
- 2023. 2. 15. / 2. 17. : 영어도서관 건립 사업비 도비(지방이양사업) 추가 확보
- (당초) 16억원 ⇒ (변경) 32억원 / 매칭비율변경 (도 70% : 시비 30%)
- 2023. 2. 16. : 속초시 공유재산관리계획 시의회 의결
- 2023. 2. 21. : 속초시 지방재정투자심사 완료
- 2023. 5. 4. : 속초 도시관리계획(시설청초호유원지) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시
- 2023. 6. 2. : 공공건축 기획용역 준공
- 2023. 6. 16. : 속초시 공공건축심의위원회 개최
- 2023. 7. 21. ~ 7. 28. : 지반조사 용역
- 2023. 7. 24. ~ 8. 2. : 설계공모 (심사 : 10. 5.)
- 2023. 8. 16. : 분할측량 (지번변경 : 교동 1025-1번지 → 1025-2번지)
- 2023. 10. 30. : 영어도서관 설계용역 착수

□ 시설 명칭변경

- 수요대상 확대를 위한 「영어도서관」으로 명칭 변경
 - 「어린이영어도서관」으로 명명 시 어린이 이용자만을 대상으로 하는 것으로 오인하여 성인 이용자들의 접근을 어렵게 하고
 - 특정시간대(오후)에만 이용객이 몰리는 부작용으로 프로그램 운영에 많은 어려움
※ (의정부시) '22년 어린이영어도서관 → 영어도서관으로 변경하여 부작용 해소
- 특색 있는 이용자 중심의 복합문화공간 조성
 - 수혜대상 확대에 따라 여러 문화를 접목한 특색 있는 복합문화공간으로 조성 필요
※ 단순 영어도서관 기능 뿐만 아니라, 여러 문화·계층·세대가 어우러질 수 있는 특색 있는 문화공간으로 구성
 - 향후 인근시설과의 연계운영으로 시너지 효과 기대
※ 기초성된 어린이교통안전체험관과 야외 물놀이 시설(공원녹지과) 및 영어도서관 조성으로 어린이 사용시설 연계운영

□ 연도별 투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구분	투자 실적 및 계획						
	계	'22	'23	'24	'25	'26	'27 이후
계	5,560	-	306	3,232	2,022	-	-
도비	3,231	-	214	2,262	755	-	-
시비	2,329	-	92	970	1,267	-	-

□ 조감도

