

속초시 지방상수도 현대화사업

□ 사업개요

- 사업대상지
 - (속초 전역) 블록시스템 및 유지관리시스템 구축
 - (사업대상지) 노후상수관로 정비 및 누수 탐사 복구
- 사업량
 - 블록시스템 구축공사 : 소블록 26개소 구축, 배수관로 5.5km 신설
 - 유지관리시스템 구축 : H/W 및 솔루션 구축, TM/TC 설치
 - 관망정비 : 중앙1블록 노후관 정비(25.5km), 수도미터 3,680전 교체
- 사업비 : 28,237백만원 (국비 14,964, 도비 1,622, 시비 11,651)
- 사업기간 : '19년 ~ '24년 (5년)

세부 추진 일정

- 2024. 3. 29. : 지방상수도 현대화사업 관망정비공사(2공구) 준공
- 2023. 10. ~ 2024. 8. : 사업성과(유수율 등) 측정 및 합동근무(한국수자원공사)
- 2024. 9. ~ 2024. 12. : 시설물 인수인계

□ 추진상황

- 2019. 3. 13. : 위·수탁 협약(수탁자 : 한국수자원공사)
 - 사업대상구역 유수율 85% 달성
- 2019. 9. 2. : 기본 및 실시설계 용역착수(블록시스템 및 관망정비)
 - '19. 9. 2. ~ '23. 6. 29. / 3,225백만원
- 2020. 6. 4. : 우선사업대상지 사업 승인(환경부)
 - 승인구간 : 중앙 중1블록
- 2020. 12. 30. : 우선사업대상지 블록구축공사 착공

- 2020. 12. 30 ~ 2021. 12. 8. / 1,462백만원
- 2021. 2. 16. : 최종사업대상지 및 총사업비 확정(28,237백만원)
- 2021. 8. 11. : 유지관리시스템 구축용역 착수
 - 2021. 8. 11. ~ 2023. 11. 24. / 3,044백만원
- 2021. 9. 27. : 사업대상지 외 블록구축공사 착공
- 2021. 12. 8. : 우선사업대상지 블록구축공사 준공
- 2022. 5. 9. : 사업기간 변경 승인(절대공기 부족 해소)
 - 당초) 2019년 ~ 2023년 ⇨ 변경) 2019년 ~ 2024년 8월
- 2022. 9. 13. : 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 착공(1, 2공구)
 - 사업기간 : 2022. 9. 13. ~ 2024. 3. 29.
- 2022. 11. 25. : 사업대상지 외 블록구축공사 준공
 - 공사구간 : 속초시 전역(중앙 중1블록 제외)
 - 사 업 비 : 2,074백만원
- 2023. 9. 5. : 지방상수도 현대화사업 성과판정계획서 심의(한국상하수도협회)
- 2023. 11. 24. : 유지관리시스템 구축용역 완료
- 2023. 12. 29. : 지방상수도 현대화사업 관망정비공사(1공구) 준공

□ 연도별 투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구분	투자 실적 및 계획						
	계	'19	'20	'21	'22	'23	'24
계	28,237	5,388	3,900	8,453	7,056	1,645	1,795
국비	14,964	2,694	1,950	5,072	3,528	822	898
도비	1,622	269	195	633	353	82	90
시비	11,651	2,425	1,755	2,748	3,175	741	807

□ 위치도

